

រាជធានីភ្នំពេញ, ថ្ងៃទី ២៧ ខែ ៥ ឆ្នាំ ២០១៤

**សូមគោរពជូន
ឯកឧត្តមប្រធានលេខាធិការដ្ឋាន គ.ជ.អ.ប**

តាមរយៈ អនុប្រធានលេខាធិការដ្ឋាន គ.ជ.អ.ប

កម្មវត្ថុ របាយការណ៍ស្តីអំពីលទ្ធផលការងារគម្រោងបែងចែកដីដើម្បីសង្គមកិច្ចនិងការអភិវឌ្ឍ
សេដ្ឋកិច្ច (LASED) សម្រេចបាននៅក្នុងខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៤។

សេចក្តីដូចមានចែងនៅក្នុងកម្មវត្ថុខាងលើ ខ្ញុំបាទសូមគោរពជម្រាបជូនឯកឧត្តមប្រធាន
លេខាធិការដ្ឋាន គ.ជ.អ.ប នូវលទ្ធផលសង្ខេបការអនុវត្តគម្រោង LASED សម្រេចបានដូចខាងក្រោម ៖

១. វឌ្ឍនភាពគម្រោង

គម្រោងចុះបញ្ជីដីសរុបបានចំនួន ១០.២៧៣,១៣ហិកតា នៅក្នុងឃុំគោលដៅចំនួន ០៧
លើផែនការចំនួន ១០.០០០ហិកតា ស្មើនឹង ១០២,៧៣% និងបានបែងចែកជូនប្រជាជនចំនួន ៣.១៤៨
គ្រួសារលើផែនការចំនួន ៣០០០គ្រួសារស្មើនឹង ១០៤,៩៣% ក្នុងនោះគ្រួសារដែលមានស្ត្រីជាមេគ្រួសារ
ចំនួន ១០៧០គ្រួសារ។ រហូតមកទល់ពេលបច្ចុប្បន្នមានប្រជាជនចំនួនគ្រួសារហើយដែលបានចូល
តាំងទីលំនៅនៅលើដីសម្បទាន ដែលក្នុងមួយគ្រួសារ ទទួលបានចំណូលពីការងារកសិកម្មនេះលើស
ពី ២០០០ដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំ។

គម្រោងសម្រេចបានលទ្ធផលចំនួន ៩៨% នៃផែនការ កើនលើសខែមុនចំនួន ១,៣៧% នៃ
ផែនការ ក្នុងនោះមាន៖ សាងសង់ផ្លូវសម្រេចបានប្រវែង ១៩១គម ស្មើនឹង ៩៦,២០% នៃផែនការផ្លូវប្រ
វែង ១៩៨,៥៣គម រៀបចំដីកសិកម្មសរុបបានចំនួន ៦១០ហិកតា កើនជាងខែមុនចំនួន ៤ហិកតា និង
បញ្ចប់ការរៀបចំដីលំនៅឋាន បានចំនួន ១១១ហិកតា ។ គម្រោងបានសាងសង់សាលារៀនបានចំនួន
៦ខ្នង ស្មើ ៣០បន្ទប់លើផែនការចំនួន ០៨ខ្នង ហើយកំពុងសាងសង់សាលារៀន ២ខ្នងទៀតសន្ទុះនៃការ
សាងសង់នោះកើនលើសខែមុនចំនួន ២% សាងសង់ប៉ុស្តិ៍សុខភាពរួចចំនួន ២ខ្នង នៃផែនការចំនួន ៣
ខ្នងសាងសង់មណ្ឌលសហគមន៍ចំនួន ២ខ្នង និងកំពុងដំណើរការសាងសង់ប៉ុស្តិ៍សុខភាពមួយខ្នង
សម្រេចលទ្ធផលបាន ៧០% កើនលើសខែមុនចំនួន ២០ % ។ ចំពោះប៉ុស្តិ៍សុខភាពដែលសាងសង់រួច
ត្រូវបានដាក់ឱ្យដំណើរការជាសាធារណៈ ដែលមានប្រជាជនសរុបចំនួន ៤.៧៦៨នាក់ (ស្រី ២៨៥០ នាក់)
ក្នុងនោះក៏មានប្រជាជននៅ ក្បែរដីសម្បទានមកពិនិត្យជម្ងឺដែរ។ ដោយឡែកការ បោះបង្គោលកំណត់
ព្រំដីសរុបបានចំនួន ១៨.៤៨៨បង្គោលដែលកើនលើសខែមុនចំនួន ៨៤១ដើម។ ក្រៅពីនេះគម្រោងក៏

កំពុងដំណើរការដឹកស្រះទឹកមួយទៀតនៅឃុំចំបក់ ចែកសម្ភារៈសាងសង់បង្គន់អនាម័យដល់អ្នកទទួល ដីចំនួន៣១១៤គ្រួសារនិងចែកសម្ភារៈសម្រាប់សាងសង់ជម្រកដល់ប្រជាពលរដ្ឋបានចំនួន២៤៩០ គ្រួសារ។ សមិទ្ធផលដែលសម្រេចបានទាំងនេះបានដាក់ឱ្យប្រជាជនប្រើប្រាស់ជាសាធារណៈ ហើយ តាមរយៈការគាំទ្រទាំងនេះបានជួយលើកដំកើនជីវភាពរបស់នៅរបស់ប្រជាជនបានមួយកម្រិតធំ។

- ក្រុមការងារគម្រោងថ្នាក់ជាតិចុះពិនិត្យស្ថានភាពអនុវត្ត គម្រោងនៅក្នុងខេត្តគោលដៅទាំងបី ដោយបានពិនិត្យឃើញចំណុចខ្វះខាតនិងផ្តល់អនុសាសន៍ឱ្យក្រុមការងារនៃថ្នាក់ខេត្តទាំងបី ធ្វើការកែលំអ។
- ក្រុមការងារថ្នាក់ជាតិសហការជាមួយ និងទីប្រឹក្សាធនាគារពិភពលោករៀបចំឯកសារគតិយុត្តិ សម្រាប់គម្រោង LASED បន្តប្តីឆ្នាំទៀត។
- ក្រុមការងារគម្រោងខេត្តកំពង់ធំសហការជាមួយ មន្ទីរកសិកម្មបានចុះធ្វើការផ្សព្វផ្សាយស្តីពី គោលគំនិតនៃការបង្កើតសហគមន៍អភិវឌ្ឍន៍កសិកម្មនៅទីពោតំបន់១និងតំបន់២ចំនួន០២លើក ដែលមានអ្នកចូលរួមសរុបចំនួន ៣០៧នាក់ ក្នុងនោះស្រី ២០៣នាក់។
- ក្រុមការងារគម្រោងថ្នាក់ជាតិ និងខេត្តចុះសម្ភាសន៍ប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីស្វែងយល់អំពីកំណើន សេដ្ឋកិច្ច និងផលប៉ះពាល់គម្រោងលើជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ។

២. ស្ថានភាពហិរញ្ញវត្ថុ

- គម្រោងមានថវិកាសរុបចំនួន ៧០០០.០០០ SDR ស្មើនឹង ១០.៦២៦.៣៦៤,០០ដុល្លារ។គម្រោង ទទួលបានថវិកាភាគនៃធនាគារពិភពលោកចំនួន១០.២០២.៦០២,១៩ដុល្លារស្មើនឹង៩៦% នៃថវិ កាគម្រោងសរុបចំនួន១០.៦២៦.៣៦៤,០០ដុល្លារ។
- គិតពីពេលចាប់ផ្តើមអនុវត្តគម្រោង មកទល់ពេលបច្ចុប្បន្ន គម្រោងចំណាយថវិកាសរុបអស់ចំនួន ៩.៩០៧.៦៦៥,១១ដុល្លារ ស្មើនឹង៩៣% នៃថវិកាគម្រោងសរុបចំនួន១០.៦២៦.៣៦៤,០០ដុល្លារ។
- នៅក្នុងខែកុម្ភៈនេះគម្រោងចំណាយថវិកាអស់២២៩.៤៩៦ដុល្លារស្មើនឹង១១%នៃផែនការថវិកា ដែលបានគ្រោងក្នុងឆ្នាំ២០១៤ ចំនួន២.១០៩.០៣០,០៨ដុល្លារ និងចំណាយលើសខែមុនចំនួន ១៣៦.៥៩៨,៦៣ ដុល្លារដែល ស្មើនឹង៦,៤៨%។
- ចាប់ពីពេលអនុវត្តគម្រោងរហូតទល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះ ដូចនេះធនាគារពិភពលោកត្រូវទម្លាក់ថវិកា ឱ្យគម្រោងចំនួន ១.២៥៩.០៧៦,១១ដុល្លារទៀត។

៣. បញ្ហាប្រឈមនិងសំណូមពរ


- ការអនុវត្តកិច្ចសន្យារបស់អ្នកមៅការមួយចំនួន មិនបានបញ្ចប់តាមកាលកំណត់នៃកិច្ចសន្យា។ ក្រុមការងារបច្ចេកទេសគម្រោងកំពុងដោះស្រាយបញ្ហានេះ។
- តាមរយៈអ៊ីម៉ែលរបស់ធនាគារពិភពលោកចុះថ្ងៃទី១៤ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៤ ធនាគារពិភពលោក និងក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចហិរញ្ញវត្ថុបានឯកភាពបន្តគម្រោងរយៈពេល០៦ខែទៀត ដោយប្រើថវិកា មានស្រាប់។ ក្រុមការងារគម្រោងនៃស្ថាប័នទាំងពីរ យល់ឃើញថាគម្រោងត្រូវអនុវត្តបន្តក្នុង រយៈពេល៦ខែទៀត ដើម្បីពង្រឹងនិរន្តរភាពក៏ដូចជាក្រៀមការអនុវត្តគម្រោងនៅដំណាក់កាល ទី២។

៤. ផែនការអនុវត្តបន្ត

- ពង្រឹងសមត្ថភាពសហគមន៍កសិកម្មដែលមានស្រាប់ និងរៀបចំបង្កើនសហគមន៍កសិកម្មនៅតំបន់ដីសម្បទានសង្គមកិច្ច។
- រៀបចុះណែនាំអំពីនីតិវិធីអនុវត្តគម្រោងដល់ ក្រុមការងារគម្រោង នៅខេត្តកំពង់ស្ពឺ កំពង់ឆ្នាំង និងខេត្តបាត់ដំបង។
- ក្រុមការងារគម្រោងនៃស្ថាប័នទាំងពីរត្រៀមឯកសារនិងសុំគោលការណ៍ជាផ្លូវការ សុំអនុវត្តគម្រោងដំណាក់កាលទី២។

សេចក្តីដូចបានគោរពជម្រាបជូនខាងលើ សូមឯកឧត្តមប្រធានលេខាធិការដ្ឋានគ.ជ.អ.ប មេត្តាជ្រាបជារបាយការណ៍ដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់។ 

**អគ្គនាយករងនៃអគ្គនាយកដ្ឋានរដ្ឋបាលមូលដ្ឋាននិងជា
ប្រធានសម្របសម្រួលគម្រោងLASED**


ជាន ប៊ែន

ចំណុច

- គ្រប់នាយកដ្ឋាននៃអគ្គនាយកដ្ឋានរដ្ឋបាលមូលដ្ឋាន
- គ្រប់អង្គភាពនៃលេខាធិការដ្ឋាន គ.ជ.អ.ប

*អគ្គនាយកដ្ឋាន
រដ្ឋបាលមូលដ្ឋាននិងជា
គ.ជ.អ.ប*
អគ្គនាយក
27-03-2014