

ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
ជាតិ សាសនា ព្រះមហាក្សត្រ

ក្រសួងមហាផ្ទៃ

អគ្គនាយកដ្ឋានរដ្ឋបាលមូលដ្ឋាន

នាយកដ្ឋានរដ្ឋបាលមូលដ្ឋាន

រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ២៦ ខែ កុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៤

លេខ ០២៤ រ.ប.ក/រ.ម

ក្រសួងមហាផ្ទៃ	
អគ្គនាយកដ្ឋានរដ្ឋបាលមូលដ្ឋាន	
លេខ ២១៨	ថ្ងៃទី ២៦ ខែ កុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០១៤
ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រី	លេខ ២៧

សូមគោរពជូន

ឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃ

III តាមរយៈ ឯកឧត្តមអគ្គនាយក នៃអគ្គនាយកដ្ឋានរដ្ឋបាលមូលដ្ឋាន

- ឯកឧត្តមរដ្ឋលេខាធិការទទួលបន្ទុក

កម្មវត្ថុ : របាយការណ៍ស្តីពីការចុះត្រួតពិនិត្យការអនុវត្តគម្រោងមូលនិធិឃុំ សង្កាត់ឆ្នាំ២០១៣។

យោង : - សេចក្តីណែនាំលេខ០០១ សណន ចុះថ្ងៃទី២៣ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៤ ស្តីពីការត្រួតពិនិត្យការអនុវត្តគម្រោងមូលនិធិឃុំ សង្កាត់

- សេចក្តីសម្រេចលេខ៤១៣៥ ប្រក ចុះថ្ងៃទី២៧ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៣ ស្តីពីការបង្កើតក្រុមការងារសម្រាប់គាំទ្រនិងត្រួតពិនិត្យការអនុវត្តគម្រោងមូលនិធិឃុំ សង្កាត់

- លិខិតបង្គាប់ការលេខ ៦៤៦ លបក ចុះថ្ងៃទី០៥ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៣ របស់អគ្គនាយកដ្ឋានរដ្ឋបាលមូលដ្ឋាននៃក្រសួងមហាផ្ទៃ

- លិខិតបង្គាប់ការលេខ ៦៨០ លបក ចុះថ្ងៃទី២៨ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៣ របស់អគ្គនាយកដ្ឋានរដ្ឋបាលមូលដ្ឋាននៃក្រសួងមហាផ្ទៃ

- លិខិតបង្គាប់ការលេខ ៧០៨ លបក ចុះថ្ងៃទី១១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៣ របស់អគ្គនាយកដ្ឋានរដ្ឋបាលមូលដ្ឋាននៃក្រសួងមហាផ្ទៃ។

សេចក្តីដូចមានចែងក្នុងកម្មវត្ថុនិងយោងខាងលើ ខ្ញុំបាទសូមជម្រាបជូនឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃ មេត្តាជ្រាបថា ដោយយោងតាមអនុសាសន៍របស់ ឯកឧត្តម សក់ សេដ្ឋា រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងមហាផ្ទៃ នាយកដ្ឋានរដ្ឋបាលមូលដ្ឋានបានស្នើចាត់បញ្ជូនមន្ត្រីឱ្យចុះត្រួតពិនិត្យការអនុវត្តគម្រោងមូលនិធិឃុំ សង្កាត់ឆ្នាំ២០១៣ នៅខេត្តមួយចំនួន ដើម្បីជំរុញឱ្យការអនុវត្តគម្រោងទាន់ពេលវេលា ត្រឹមត្រូវតាមនីតិវិធីនិងបទដ្ឋានបច្ចេកទេស និងកែលម្អឱ្យបានទាន់ពេលវេលាអំពីចំណុចខ្វះខាតដែលកើតមានឡើងក្នុងការអនុវត្តគម្រោង។

មន្ត្រីរបស់នាយកដ្ឋានរដ្ឋបាលមូលដ្ឋានបានចុះពិនិត្យមើលសំណុំឯកសារគម្រោងមូលនិធិឃុំ សង្កាត់នៅខេត្តចំនួន ០៣ និងពិនិត្យដល់ទីតាំងគម្រោងរបស់ឃុំ សង្កាត់ចំនួន ១២គម្រោង នៅឃុំ សង្កាត់ចំនួន១១រួមមាន៖

- ១- ខេត្តកំពត (ឃុំកំពង់ត្រាចខាងកើត ឃុំបឹងសាលាខាងជើង និងឃុំបឹងសាលាខាងត្បូង ស្រុកកំពង់ត្រាច)
- ២- ខេត្តតាកែវ (ឃុំភ្នំជិន ស្រុកគីរីវង់ ឃុំគុស ស្រុកត្រាំកក់ និងឃុំអង្កាញ់ ស្រុកព្រែកប្បាស)
- ៣- ខេត្តសៀមរាប (សង្កាត់ស្វាយដង្គំនិងសង្កាត់ចុងឃ្លៀស ក្រុងសៀមរាប ឃុំកំពង់ថ្មនិងឃុំក្រឡាញ់ ស្រុកក្រឡាញ់ និងឃុំចេក ស្រុកបន្ទាយស្រី)។

- ថ្ងៃខែឆ្នាំនៃការប្រកាសជូនដំណឹងស្តីពីការដេញថ្លៃ និងការដេញថ្លៃជាក់ស្តែងមិនដូចគ្នា
(ឧ.ឃុំធ្លាប្រជុំ ស្រុកកោះអណ្តែត)
- ក្រុមហ៊ុនទ្រីម៉ៅដែលឈ្នះការដេញថ្លៃ បានចុះហត្ថលេខាទទួលលិខិតប្រាក់កក់ធានាដេញថ្លៃ
ច្បាប់ដើមពីឃុំជំនួសអ្នកទទួលការទាំងបីផ្សេងទៀតដែលចូលដេញថ្លៃជាមួយ ហើយការដកយក
នេះមុនថ្ងៃចុះកិច្ចសន្យាចំនួន ១ថ្ងៃទៀត (ប្រហែលអ្នកទទួលការទាំងបីតែមួយក្រុមហ៊ុន)
- ឃុំកណ្តឹង ស្រុកបាទី គម្រោងស្តារប្រឡាយ ឯកសារកិច្ចសន្យាគម្រោងមិនមានហត្ថលេខារបស់
មេឃុំលើគ្រប់ទម្រង់នានានៅក្នុងឯកសារពាក់ព័ន្ធទាំងនោះទេ គឺមានតែត្រានិងឈ្មោះមេឃុំ
ប៉ុណ្ណោះ
- ឃុំត្រូវធ្វើលិខិតស្នើសុំទទួលស្គាល់លទ្ធផលនៃការដេញថ្លៃ និងរង់ចាំលិខិតអនុញ្ញាតពីខេត្តទើប
អាចហៅអ្នកទទួលការចុះកិច្ចសន្យាបាន (ឧសពីគោលការណ៍ណែនាំនៃសៀវភៅភីម)
- ឯកសារគម្រោងមិនបានភ្ជាប់សំណើដេញថ្លៃរបស់អ្នកទទួលការចាញ់ និងគំនូសប្លង់សេចក្តីលម្អិត
បច្ចេកទេស (សង្កាត់ស្វាយដង្គំ និងឃុំបល្ល័ង)
- មិនមានភ្ជាប់ប័ណ្ណប៉ាតង់ក្នុងឯកសារកិច្ចសន្យា (សង្កាត់ស្វាយដង្គំ ក្រុងសៀមរាប) និង
ប័ណ្ណប៉ាតង់ចេញក្រោយថ្ងៃចុះកិច្ចសន្យា (សង្កាត់ចុងឃ្លៀស ក្រុងសៀមរាប)
- លិខិតប្រាក់កក់ធានាដេញថ្លៃមានសុពលភាពខ្លី និងអស់សុពលភាពមុនថ្ងៃចុះកិច្ចសន្យា
(សង្កាត់ចុងឃ្លៀស និងសង្កាត់ស្វាយដង្គំ ក្រុងសៀមរាប)
- លិខិតប្រាក់កក់ធានាការអនុវត្តអស់សុពលភាពមុនការបញ្ចប់កិច្ចសន្យា
(សង្កាត់ចុងឃ្លៀស ក្រុងសៀមរាប)
- មិនមានឯកសារគម្រោងឆ្នាំ២០១៣ ច្បាប់ដើមនៅឃុំកំពង់ថ្កូវ ស្រុកក្រឡាញ់ (មានការផ្លាស់ប្តូរ
ស្ទើរធ្វើឱ្យបាត់ឯកសារ)។

១.២. ការចុះត្រួតពិនិត្យជាក់ស្តែង

- ប្រជាពលរដ្ឋនៅជិតទីតាំងគម្រោងមិនដឹងថាការសាងសង់ផ្លូវបានចាំបាច់កាត់មូលនិធិឃុំ សង្កាត់
ឬរដ្ឋាភិបាលទេ បែរជាយល់ថាជាសមិទ្ធផលរបស់អង្គការទៅវិញ
- ការសរសេរនៅលើស្លាកសញ្ញាគម្រោងមិនត្រឹមត្រូវតាមតួអក្សរ និងការសរសេរលេខមិនតាម
ស្តង់ដារកំណត់
- ឃុំ សង្កាត់នីមួយៗមិនបានដាក់ឈ្មោះគម្រោងក្នុងស្លាកសញ្ញានិងធ្វើទម្រង់ស្លាកសញ្ញាខុសៗគ្នា
- ឃុំគុស ស្រុកត្រាំកក់៖ គម្រោងផ្លូវក្រាលក្រូសក្រហម ខ្សែទី១ ប្រវែង១.៦០០ម ទទឹង៤ម
ក្រោយការពិនិត្យឃើញថាបណ្តោយផ្លូវត្រឹមត្រូវ, ទទឹងផ្លូវជាមធ្យមបានតែ ៣,៥ម (ខ្វះ០,៥ម),
ការបង្គាប់ដីសនិងក្រូសក្រហមបានត្រឹមត្រូវ, របាយការណ៍រីកចម្រើនអ្នកបច្ចេកទេសមិនបាន
បំពេញគ្រប់, ខ្វះផែនទីទីតាំងគម្រោង និងឯកសារមួយចំនួនទៀត
- ឃុំអង្កាញ់ ស្រុកព្រែកប្បាស៖ គម្រោងសាងសង់សាលារៀនមួយបន្ទប់ និងគ្រឿងសង្ហារឹមក្រោយ
ការពិនិត្យឃើញថា ទំហំត្រឹមត្រូវស្របទៅតាមលក្ខខណ្ឌកិច្ចសន្យា ភាពជន់របស់បេក្ខបទដ្ឋាន
បច្ចេកទេស ការគណនាចំនួនគុសិស្សលើស (ធម្មតា២៤ក្នុងមួយបន្ទប់ តែក្នុងតារាងប៉ាន់ស្មាន
តម្លៃលម្អិត ដាក់៤៤ក្នុងមួយបន្ទប់) ក្នុងតារាងប៉ាន់ស្មានតម្លៃលម្អិតដាក់លាបជញ្ជាំងថ្នាំ ២១០ តែអ្នកទទួល


ឃុំ សង្កាត់ ដោយផ្អែកលើប្រការ៦ នៃសេចក្តីសម្រេចលេខ៤១៣៥ ប្រក ចុះថ្ងៃទី២៧ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៣ ស្តីពីការបង្កើតក្រុមការងារសម្រាប់គាំទ្រនិងត្រួតពិនិត្យការអនុវត្តគម្រោងមូលនិធិឃុំ សង្កាត់

- រដ្ឋបាលរាជធានី ខេត្ត ក្រុង ស្រុក គួរផ្តល់ការគាំទ្រដល់មន្ត្រីក្នុងការចុះគាំទ្រការអនុវត្តគម្រោងមូលនិធិឃុំ សង្កាត់ ដោយផ្អែកតាមកញ្ចប់ថវិការបស់រដ្ឋបាលនីមួយៗ
- គួរពង្រឹងតួនាទីរបស់ទីចាត់ការផែនការនិងវិនិយោគ ការិយាល័យផែនការនិងគាំទ្រឃុំ សង្កាត់នៃ រដ្ឋបាលក្រុង ស្រុក ការិយាល័យផែនការនិងអភិវឌ្ឍនៃរដ្ឋបាលខណ្ឌ និងរដ្ឋបាលឃុំ សង្កាត់ ដើម្បីមាន សមត្ថភាពក្នុងការគាំទ្រ និងអនុវត្តគម្រោងដែលស្ថិតនៅក្នុងថវិកាឃុំ សង្កាត់
- គួរពិនិត្យឡើងវិញនូវប្រព័ន្ធគាំទ្ររបស់អនុកម្មវិធីនីមួយៗដែលអនុវត្តនៅរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិ ចៀសវាង ការគាំទ្រដាច់ដោយឡែកៗពីគ្នាបណ្តាលឱ្យរាជធានី ខេត្តពិបាកក្នុងការអនុវត្តការងាររបស់ខ្លួន
- គួរពិនិត្យនិងកែសម្រួលសៀវភៅណែនាំស្តីពីការអនុវត្តគម្រោងមូលនិធិឃុំ សង្កាត់(ភីម) និងគោលការណ៍ ណែនាំមួយចំនួន ដើម្បីឱ្យការអនុវត្តគម្រោងមូលនិធិឃុំ សង្កាត់កាន់តែមានប្រសិទ្ធភាព។
- ក្រសួងមហាផ្ទៃគួរផ្តល់ការគាំទ្របន្ថែមដល់នាយកដ្ឋានរដ្ឋបាលមូលដ្ឋាន ដើម្បីអាចទទួលបានថវិកានិង មធ្យោបាយធ្វើដំណើរសមស្របក្នុងការចុះត្រួតពិនិត្យការអនុវត្តគម្រោងមូលនិធិឃុំ សង្កាត់ក្នុង ឆ្នាំ២០១៤ និងឆ្នាំបន្តបន្ទាប់ ប្រព្រឹត្តទៅបានល្អប្រសើរនិងទទួលបានជោគជ័យ។

អាស្រ័យដូចបានជម្រាបជូនខាងលើ សូមឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃ មេត្តាជ្រាបជារបាយការណ៍ និងពិនិត្យសម្រេចលើសំណូមពរខាងលើ ដោយមតិដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់។
សូមឯកឧត្តមមេត្តាទទួលនូវការគោរពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់អំពីខ្ញុំបាទ។ *dv*

លេខ : ...*១៤៥*... អ.រ.ម
បានឃើញ និងឯកភាពតាមយោបល់នាយកដ្ឋាន សូមគោរពជូន
ឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃ
មេត្តាពិនិត្យ និងសម្រេច ដោយសេចក្តីគោរពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់។
រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី *១០* ខែ *៥* ឆ្នាំ២០១៤ *dv*

សុខ សុខ

ប្រធាននាយកដ្ឋាន

យិន ម៉ាលីណា